

### Proyectos 2005

BENEFICIARIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	SUPERF.	MONTO AUTORIZADO	MONTO ENTREGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINAN. %
José Carmen Huerta Pérez	Ejido El Rincón	Tepic	50.00	396,450.00	158,580.00	83.40	40.00%
José Santos Pérez Talamantes	Ejido Lo de Lamedo	Tepic	40.00	317,160.00	63,432.00	37.80	20.00%
Eduardo Martínez González	C.I. Teponahuaxtla	Rosamorada	50.00	396,950.00	396,950.00	100.00	100.00%
Leonardo Jiménez López	Ejido San Dieguito de arriba	Acaponeta	50.00	396,450.00	79,290.00	12.14	20.00%
Jesús Briones de la Paz	Ejido Bonita	Rosamorada	50.00	396,450.00	158,580.00	51.90	40.00%
Enedino Salazar Salas	Ejido Tepiqueños	Compostela	53.00	420,237.00	420,237.00	100.00	100.00%
Samuel Dueñas Morales	Ejido Paranal	Compostela	50.00	396,450.00	158,580.00	88.94	40.00%
Tomas Delgadillo Guzmán	Ejido La Higuera	Compostela	46.00	356,805.00	356,805.00	100.00	100.00%
Martín Torres Rosales	Ejido Puerto de Lindavista	San Blas	30.00	237,870.00	237,870.00	100.00	100.00%
Genaro Rodríguez Ortega	Ejido San Blasito	Acaponeta	50.00	396,450.00	158,580.00	0.00	40.00%
Pedro Delgado Casas	Ejido Atonalisco	Tepic	40.00	396,450.00	317,160.00	86.00	80.00%
Germán Ibarra Muñiz	C.I. San Juan Bautista	Rosamorada	60.00	396,450.00	317,160.00	66.26	80.00%
			<b>569.00</b>	<b>4,504,172.00</b>	<b>2,823,224.00</b>	<b>659.10</b>	

El ejido Lo de Lamedo y San Dieguito de arriba están cancelados con las obras que construyeron justifican el anticipo otorgado